



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพม่วง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

จัดทำโดย

สำนักปลัด (งานแผนงานและงบประมาณ)

องค์การบริหารส่วนตำบลพม่วง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยแสดงถึงข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นางจินตนา เดชสงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	180,000	ม.ค. - พ.ค.68	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	60,000	11 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	49,805
2	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	45,000	พ.ย.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	44,992
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กและส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	20,000	พ.ย.67 - ก.ย.68	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา (กิจกรรมวันวิชาการ)	25,000	28 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	11,665
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	1,373,400	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,138,761

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	33,600	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	16,800
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (อุดหนุนปัจจัย พื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน)	55,500	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	55,500
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน	556,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	457,371
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะพื้นบ้าน	40,000	ม.ค. - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,200
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	120,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	45,590
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	30,000	มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	18,937
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - โครงการประสานสัมพันธ์เพื่อการศึกษาโรงเรียน บ้านเขาพนม	8,000	18 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาพนม	20,000	ก.ค. - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	19,330
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	60,000	เม.ย. - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	59,810
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	20,000	พ.ย.67 - มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	18,915
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	5,000	ม.ค. - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	203,290	ม.ค. - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	156,107
18	วัสดุงานบ้านงานครัว - อาหารเสริม (นม)	683,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	440,366.73
19	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	803,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	646,731
20	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดทุ่งซึ้งหนั่ง (ปรางปรานีต) มิตรภาพที่ 127 (จ่ายเงินสะสม ครั้งที่2/2568)	50,000	ก.ย.68 -	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
21	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน แบบ 017 โรงเรียนวัดทุ่งซึ้งหนั่ง (ปรางปรานีต) มิตรภาพที่ 127 (จ่ายเงินสะสม ครั้งที่2/2568)	483,000	ก.ย.68 -	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
22	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (วันลอยกระทง)	90,000	15 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	88,960
23	โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันขึ้นปีใหม่	20,000	31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	18,156
24	โครงการประเพณีวันสารท	15,000	22 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000
25	โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย	40,000	2 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	37,835
26	โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้าฝน	20,000	1 ก.ค. 68, 8 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12,330
27	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (แข่งขันกลองพรก)	20,000	15 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	14,740
28	จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2568)	1,430,000	ก.ย.68 – ธ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
29	จัดซื้อเครื่องเล่นสแนม จำนวน 2 ชุด (จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2568)	295,000	ก.ย.68 – ธ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าไผ่ ซอย 1 หมู่ที่ 8 ตำบลพนมวังก์	463,000	มี.ค. – พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	446,495
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไผ่ อ้ายเล ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลพนมวังก์	440,000	มี.ค. – พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	417,000
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายปากวัง – ไสยวน หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวังก์ (จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1/2568)	265,000	เม.ย. – ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	250,000
4	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบนควน – นาตรอก หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวังก์ (จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1/2568)	300,000	เม.ย. – ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	283,000
5	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายเลียบคลองพังโย หมู่ที่ 4,5 ตำบลพนมวังก์ (จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1/2568)	478,000	มิ.ย. – ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	470,000
6	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายเกาะอ้ายเฒ่า – หุ้งข้า หมู่ที่ 4,5,8 ตำบลพนมวังก์ (จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1/2568)	1,520,000	เม.ย. – ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,498,000
7	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายหลัก กม. 3 หมู่ที่ 8 ตำบลพนมวังก์ (จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1/2568)	155,000	เม.ย. – ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	155,000
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายศาลาตันโพธิ์ - คลองอ้ายโต หมู่ที่ 8 ตำบลพนมวังก์ (จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1/2568)	386,000	เม.ย. – ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	386,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนตลก – ควนออก หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังก (จ่ายเงินสะสม ครั้งที่2/2568)	763,000	ส.ค.68 -	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
10	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหนองถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังก (จ่ายเงินสะสม ครั้งที่2/2568)	711,000	ก.ย.68 -	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสยวน – บ้านใหม่ ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวังก (จ่ายเงินสะสม ครั้งที่2/2568)	417,000	ส.ค.68 -	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโพธิ์ - เหมืองแดน หมู่ที่ 8 ตำบลพนมวังก (จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1/2568)	611,000	ก.ย.68 -	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
13	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร. หน้า อบต.พนมวังก หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวังก (จ่ายเงินสะสม ครั้งที่2/2568)	380,000	ก.ย.68 -	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
14	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งชิงหิ้ง – คลองพังโย หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.69-0033 (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2568)	1,287,000	ต.ค.67 – เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,265,700

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย คันคลองไชลาว หมู่ที่ 8 ตำบลพนมวัง อำเภอกวน ขนุน จังหวัดพัทลุง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.69- 0008 (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2568)	3,660,000	ต.ค.67 – เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,540,195
16	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายปากช่อง หมู่ที่ 7 ตำบล พนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง รหัสทาง หลวงท้องถิ่น พท.ถ.69-0029 (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2568)	5,888,000	ต.ค.67 – พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,858,000
17	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวัง (จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568)	497,000	เม.ย.68 – ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	492,000
18	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง	171,000	ก.ย.68 –	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
19	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวัง	112,000	ก.ย.68 –	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน ตก – ควนออก ช่วงที่ 2 STA.0+150 – STA.0+316 หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง	486,000	ต.ค.67 – เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	485,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
21	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายยางต – ปากวัง หมู่ที่ 1,8 ตำบลพนมวังค์	284,200	ต.ค.67 – มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	282,240
22	โครงการซ่อมสร้างถนน สายสามแยก – หนองปรือ หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังค์	2,119,000	ต.ค.67 - พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,104,456
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชดำริ หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวังค์	298,000	ต.ค.67 - เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	298,000
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโพธิ์ – เหมืองแดน ช่วงที่ 2 STA.0+160 - STA.0+322 หมู่ที่ 8 ตำบลพนมวังค์	493,000	ต.ค.67 – ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	486,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 8 ตำบลพนมวังค์ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000	24 ก.ค. 68 – 20 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	160,000
2	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน) จำนวน 1 เครื่อง	10,000	ต.ค.67 – มี.ย.68	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ	50,000	26 - 27 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	31,172

6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการ Big Cleaning Day	20,000	24 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง	50,000	ม.ค. – ส.ค.68	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3	โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	15,000	ต.ค.67 – ส.ค.68	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	180,000	ม.ค. – ก.ค.68	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	120,000	16 ก.ค. 68 – 3 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	92,085
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000	ม.ค. – ก.ค.68	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่	50,000	ต.ค.67 – ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12,486
4	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล	180,000	22 – 24 พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	178,802

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5	โครงการส่งเสริมและจัดส่งนักกีฬา นักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	150,000	ต.ค.67 – ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	78,335
6	จัดซื้อตุ้ล้าโพงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด	10,000	มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,500
7	จัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA จำนวน 1 เครื่อง	26,900	มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	23,300
8	จัดซื้อจอร์รับภาพ แบบขาตั้ง จำนวน 1 ชุด	5,000	มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,000

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำเขาบ่อลา หมู่ที่ 2,5	100,000	18 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000