



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. งานแผนงานและงบประมาณ โทร. ๐ ๗๕๖๗ ๔๕๕๕ ต่อ ๑๘

ที่ พท ๗๔๓๐๑/ ๗๒๑

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังได้จัดทำและประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งแสดงถึงรายละเอียด โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ ขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามรายงานที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาพร/แสงคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางกนกวรรณ วิจิตรวงศ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางจินตนา เดชสงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

ความเห็น/คำสั่ง

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ รักชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) โดยแสดงถึงข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากร	สำนักปลัด	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร อบต. เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๑๘๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ม.ค. – พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๑ โครงการ			๑๘๐,๐๐๐				

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม ๒๕๖๘ กลุ่มเป้าหมาย ๒๕๐ คน	๖๐,๐๐๐	๔๙,๘๐๕	๘๓.๐๑	๑๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัด การ ศี ก ษา ห อ ง ถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	กอง การศึกษาฯ	จัดส่งครู ครูผู้ดูแลเด็ก เข้า รับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและมี ศักยภาพในการพัฒนา ตนเองและพัฒนางานให้มี ประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ๖ คน	๔๕,๐๐๐	๑๕,๖๒๐	๓๔.๗๑	มี.ค. – พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ภารกิจด้านการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เด็กเล็กและส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนความรู้ทาง วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	กอง การศึกษาฯ	จัดส่งเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน พัฒนาการ และการร่วม พัฒนาหาประสบการณ์ของ ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. ในระดับ การแข่งขันต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ภารกิจด้านการศึกษา (กิจกรรมวันวิชาการ)	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมการแสดงผลงาน ทางวิชาการและพัฒนาเด็ก ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัด อบต.พนมวังก์ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๕,๐๐๐	๑๓,๒๕๐	๕๓.๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน	กอง การศึกษาฯ	จัดหาอาหารกลางวันที่มี คุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ	๑,๓๗๓,๔๐๐	๖๐๒,๘๑๑	๔๓.๘๙	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน)	กอง การศึกษาฯ	ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุก ระบบ ให้กระบวนการจัด การศึกษามีประสิทธิภาพ	๓๓,๖๐๐	๓๓,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (อุดหนุนปัจจัย พื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน)	กอง การศึกษาฯ	สนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม เข้ารับการการศึกษา	๕๕,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๕๒.๗๓	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	กอง การศึกษาฯ	สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	๕๕๖,๐๐๐	๑๙๖,๔๖๕	๓๕.๓๔	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - โครงการส่งเสริมพัฒนา ความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะพื้นบ้าน	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมพัฒนา ความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะพื้นบ้าน ของโรงเรียนบ้านเขาพนม	๔๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ม.ค. – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	กอง การศึกษาฯ	จัดส่งครูและบุคลากร ทางการศึกษาเข้ารับการ ฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถและมี ศักยภาพพัฒนาตนเองและ พัฒนางานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๒๐,๐๐๐	๒๑,๙๙๐	๑๘.๓๓	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - โครงการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	กอง การศึกษาฯ	สถานศึกษาดำเนินการ ปรับปรุงหลักสูตรให้มี คุณภาพ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๗๕๒	๕๒.๕๑	ม.ค. – มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - โครงการประสานสัมพันธ์ เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้าน เขาพนม	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมประสานสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียน บ้านเขาพนม	๘,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ม.ค. – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - โครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขาพนม	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขาพนม	๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ม.ค. – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรม/เข้าร่วมการ แข่งขันทักษะทางวิชาการใน ระดับต่างๆ	๘๐,๐๐๐	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ม.ค. – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ โรงเรียนบ้านเขาพนม	๒๐,๐๐๐	๑๘,๙๑๕	๙๔.๕๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - โครงการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	กอง การศึกษาฯ	จัดทำประกันคุณภาพ การศึกษาทุกปีการศึกษา	๕,๐๐๐	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ม.ค. – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	กอง การศึกษาฯ	สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม ในการเข้ารับการศึกษ เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๐๓,๒๙๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ม.ค. – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	วัสดุงานบ้านงานครัว - อาหารเสริม (นม)	กอง การศึกษาฯ	สนับสนุนอาหาร เสริม (นม) ที่มีคุณภาพ ให้แก่เด็กอนุบาล - นักเรียน ระดับประถมศึกษาของ โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลพนมวัง	๖๘๓,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน	กอง การศึกษาฯ	สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ ผู้เรียนมีอาหารกลางวันที่มี คุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ	๘๐๓,๐๐๐	๓๖๘,๑๐๐	๔๕.๘๔	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
รวม	๑๙ โครงการ			๔,๑๘๐,๒๙๐	๙๙๗,๒๐๘	๒๓.๘๕		

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรมศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น	กอง การศึกษาฯ	จัดงานประเพณีท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง)	๙๐,๐๐๐	๘๘,๙๖๐	๙๘.๘๔	๑๕ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการทำบุญตักบาตรส่ง ท้ายปีเก่าต้อนรับวันขึ้นปีใหม่	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันขึ้นปี ใหม่ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๕๖	๙๐.๗๘	๓๑ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๓	โครงการประเพณีวันสารท	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมประเพณีวัน สารทเดือนสิบ	๑๕,๐๐๐	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดก ไทย ประกอบด้วย พิธีรดน้ำ ผู้สูงอายุ สาธิตการทำขนม ไทย สรงน้ำพระ นิทรรศการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๓๐	๙๙.๘๓	๒๑ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรมศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๕	โครงการหล่อเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และ ทำนุบำรุงพระศาสนา โดย การจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน	๒๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลองพรก เพื่ออนุรักษ์วิถี การเล่นของท้องถิ่นพัทลุง	๒๐,๐๐๐	๑๔,๗๔๐	๗๓.๗๐	๑๕ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
รวม	๖ โครงการ			๒๐๕,๐๐๐	๑๔๗,๐๔๖	๗๑.๗๓		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าไผ่ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพนมวังก์	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกปิดขอบ หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๖๓,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	มี.ค. – พ.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสอ้ายเล ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพนมวังก์	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกปิดขอบ หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๐๐ ตารางเมตร	๔๔๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	มี.ค. – พ.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งชิงหิ้ง – คลองพังโย หมู่ที่ ๖ ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๖๙-๐๐๓๓ (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘)	กองช่าง	ถนนลาดยาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๑,๒๘๗,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ต.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายคันคลอง ไชลาว หมู่ที่ ๘ ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๖๙-๐๐๐๘ (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘)	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๓,๖๖๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ต.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๕	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายปากช่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัด พัทลุง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๖๙-๐๐๒๙ (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘)	กองช่าง	ถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๕,๘๘๘,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ต.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายปากวัง - ไสยวน หมู่ที่ ๓ ตำบลพนมวัง (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๕,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	เม.ย. – มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดหา วัสดุ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบนควน - นาตรอก หมู่ที่ ๗ ตำบลพนมวังก (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	เม.ย. - มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดหา วัสดุ
๘	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก สายเลียบบคลองพังโย หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลพนมวังก (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	กองช่าง	ปรับปรุงถนนหินคลุก ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๔๗๘,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	เม.ย. - มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดหา วัสดุ
๙	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง สายเกาะอ้าย เฒ่า - หุ้งข้า หมู่ที่ ๔,๕,๘ ตำบลพนมวังก (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	กองช่าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิว จราจร ASPHALT CONCRETE กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑,๕๒๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	เม.ย. - ก.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดหา วัสดุ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายหลัก กม. ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลพนมวังก์ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	กองช่าง	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐x๐.๖๐ เมตร ท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร	๑๕๕,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	เม.ย. – มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดหา วัสดุ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายศาลาตันโพธิ์ - คลองอ้าย โต หมู่ที่ ๘ ตำบลพนมวังก์ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๘๖,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	เม.ย. – มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดหา วัสดุ
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบจ่าย น้ำประปา หมู่ที่ ๔ ตำบล พนมวังก์ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	กองช่าง	ปรับปรุงระบบจ่าย น้ำประปา จำนวน ๑ ระบบ	๔๙๗,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	เม.ย. – มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดหา วัสดุ
รวม	๑๒ โครงการ			๑๕,๓๓๙,๐๐๐				

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ

๔.๑ กลยุทธ์การเสริมสร้างกระบวนการป้องกันการเกิดโรคและส่งเสริมสุขอนามัยครัวเรือน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๘ ตำบลพนมวังค์ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๘ จัดกิจกรรมตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในวงเงิน งบประมาณ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการทั้งตำบล ๓๒๐ คน	๑๖๐,๐๐๐	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ม.ค. - ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม	๑ โครงการ			๑๖๐,๐๐๐				

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๕.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการกลุ่มอาชีพในพื้นที่

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพและ พัฒนากลุ่มอาชีพ	สำนักปลัด	ส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรม อาชีพให้แก่ประชาชนใน พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๕๐,๐๐๐	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ก.พ. – พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐				

๖. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์การจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียตามหลักวิชาการ

(๑) แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการ Big Cleaning Day	สำนักปลัด	ตัดหญ้า เก็บขยะ บริเวณอ่าง เก็บน้ำเขาบ่อลา กลุ่มเป้าหมาย ๑๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑,๙๕๐	๙.๗๕	๑๒ พ.ย.๖๗	ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
๒	โครงการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง	สำนักปลัด	๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเพิ่มมูลค่า ๒. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการบริหารธนาคาร ขยะ เช่น สมุดธนาคารขยะ จัดทำป้ายคัดแยกขยะ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ม.ค. – ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๒ โครงการ			๗๐,๐๐๐	๑,๙๕๐			

๖. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

๖.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในวัน สำคัญต่างๆ	สำนักปลัด	จัดโครงการปลูกต้นไม้ใน เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๓๐ คน	๑๕,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ต.ค.๖๗ – ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก	สำนักปลัด	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนเพื่อสร้าง เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๘๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ม.ค. – ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๒ โครงการ			๑๙๕,๐๐๐				

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๗.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของ คนพิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส	สำนักปลัด	จัดอบรมและส่งเสริม กิจกรรมด้านต่างๆ ของผู้ พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เช่น ส่งเสริมสุขภาพ อาชีพ อบรมให้ความรู้สิทธิต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย ๙๐ คน	๑๒๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	เม.ย. – ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๑ โครงการ			๑๒๐,๐๐๐				

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๗.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๑ ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๕๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ม.ค. – ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐				

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๗.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ในระดับ พื้นที่	สำนักปลัด	ให้การช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน ในพื้นที่ที่ได้รับความ เดือดร้อนด้านต่างๆ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ด้านการเกษตร ด้าน การป้องกันและควบคุมโรค ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐				

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๗.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล	สำนักปลัด	ดำเนินการจัดการแข่งขัน กีฬาหมู่บ้านในตำบลพนม วังค์	๑๘๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	มี.ค. – ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมและจัดส่ง นักกีฬา นักกรีฑาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	สำนักปลัด	ดำเนินการส่งเสริมและ จัดส่งนักกีฬา นักกรีฑา เข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ในระดับต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๒ โครงการ			๓๓๐,๐๐๐				

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่

๘.๑ กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ น้ำเขาบ่อลา หมู่ที่ ๒,๕	สำนักปลัด	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ ปรับปรุงทัศนียภาพ จัดระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า จ้างเหมาจัด สวนหย่อม จัดสวนสมุนไพร ฯลฯ บริเวณอ่างเก็บน้ำเข บ่อลา	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ม.ค. – ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๑ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐				

- กรณีกันเงินเบิกเหลือปี ๒๕๖๗

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนตก – ควนออก ช่วงที่ ๒ STA.๐+๑๕๐ – STA.๐+๓๑๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลพนมวังก์	กองช่าง	ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง หินคลุกปิดขอบ หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๖๔.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๖,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ต.ค.๖๗ – ม.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายยางงด – ปากวัง หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลพนมวังก์	กองช่าง	พื้นทางหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๘๔,๒๐๐	๒๘๒,๒๔๐	๑๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗ – ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	โครงการซ่อมสร้างถนน สาย สามแยก - หนองปรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลพนมวังค์	กองช่าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อย กว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๒,๑๑๙,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ต.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายราช ดำริ หมู่ที่ ๖ ตำบลพนมวังค์	กองช่าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางหินคลุกปิดขอบ หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๙๘,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ต.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคก โพธิ์ - เหมืองแดน ช่วงที่ ๒ STA.๐+๑๖๐ - STA.๐+๓๒๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลพนมวังค์	กองช่าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางหินคลุกปิดขอบ หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๓,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ต.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
รวม	๕ โครงการ			๓,๖๘๐,๒๐๐				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ครุภัณฑ์/วัสดุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	สำนักปลัด	สำหรับรพยบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ต.ค.๖๗ – มี.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๑ รายการ			๑๐,๐๐๐				

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์/วัสดุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ แบบเคลื่อนที่	สำนักปลัด	ตู้ลำโพงอเนกประสงค์แบบ เคลื่อนที่ แบบลากจูง มีไมค์ ลอยแบบมือถือ ๒ ตัว สามารถเล่น USB MP๓/WMA ได้ มี กำลังขยายในตัว ขนาดไม่ น้อยกว่า ๔๕๐ วัตต์ ลำโพง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว มีช่อง Line in ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง มีแบตเตอรี่ในตัว มี มือจับล้อลากสำหรับ เคลื่อนย้าย จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ธ.ค.๖๗ – ก.พ.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม	๑ รายการ			๑๐,๐๐๐				

๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์/วัสดุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘
๑	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	สำนักปลัด	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	๒๖,๙๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ธ.ค.๖๗ – ก.พ.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	จอรับภาพ แบบขาตั้ง	สำนักปลัด	จอรับภาพ แบบขาตั้ง ขนาด ๗๐ x ๗๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด	๕,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๐	ธ.ค.๖๗ – ก.พ.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม	๒ รายการ			๓๑,๙๐๐				